



L. DALCIND CAVATI LTDA | CNPJ: 26.747.076/0001-79
RUA DOM AUGUSTO, nº 892 - CENTRO - JI-PARANÁ/RO.

Relatório Diário de Obra e Relatório Fotográfico		RDO nº:	01
		Contrato:	057/CMVA/2022
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	Prazo Contratual:	150 dias
Local:	RUA BOA VISTA, Nº 2678, CENTRO – VALE DO ANARI	Data do Relatório:	20/12/2022 á 26/12/2022
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas semanalmente	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:30		Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Nota*: Em caso de ocorrência de chuva será comentado no campo de observações;

Mão de Obra (4)						
Ajudante Geral 2	Pedreiro 1					Mão de Obra Direta (3)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (6)					
Furadeira 1	Serra de mármore 1	Carrinho de mão 1	Martelo 2	Cavadeira 1	

Atividades / Tarefas (4)	
Limpeza e organização do canteiro	Em andamento
Proteção do canteiro da ampliação das salas com tapume	Finalizada
Montagem da placa de obras	Finalizada
Execução do barracão de obras	Finalizada

Ocorrências / Observações (1)
Chuva forte durante a tarde do dia 20/12 e 21/12, sendo a CONDIÇÃO IMPRATICÁVEL de serviço.

Galeria de Fotos:



1. Descarregamento do material para execução dos tapumes



2. Descarregamento do material para execução dos tapumes



3. Locação dos caibros para instalação do tapume



4. Locação dos caibros para instalação do tapume



5. Locação dos caibros para instalação dos tapumes



6. Locação dos caibros para instalação do tapume



7. Instalação da placa de obra



8. Placa de obra locada



9. Execução dos tapumes



10. Ampliação das salas isoladas com os tapumes



11. Remoção dos blocos para execução do alboxarifado



12. Execução da estrutura de madeira para o alboxarifado



13. Execução das paredes em compensado



14. Execução das paredes em compensado



15. Execução das paredes em compensado com o vão da porta



16. Execução do telhado em telha fibrocimento



17. Execução das paredes em compensado



18. Instalação da janela



L. DALCIND CAVATI LTDA | CNPJ: 26.747.076/0001-79
RUA DOM AUGUSTO, nº 892 - CENTRO - JI-PARANÁ/RO.



19. Instalação da porta



20. Execução do almoxarifado concluída

PETHERSON LEMOS
LE MOS DE PAULA DA
DA
SILVA:0161270220
1
2022.12.27
15:22:04
-04'00"

RESPONSÁVEL TÉCNICO
TRIÂNGULO CONSTRUTORA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE